

質疑応答概要

大 田 区

番号	ご質問・ご意見・ご要望等	回答
1	擁壁+フェンスの高さが仮囲い高さの 3 m を超える範囲の飛散防止対策について	仮囲いの高さを超えるフェンス部分には防災シートを張ることにより、飛散防止対策を行います。
2	足場の高さについて	建物の高さ + 1 m まで設置します。
3	道路側の仮囲いの設置位置について	敷地境界 L 字ブロック上部の幅(100mm 程度)の範囲内に設置します。
4	粉塵の飛散防止対策について教えてください。	解体時には十分な散水も行い、粉塵の飛散を防止するよう努めます。
5	騒音を伴う作業について	作業時間は 8 時～18 時ですが、特に大きな騒音を伴う作業は 9 時～17 時を予定しています。
6	家屋調査の対象範囲について	敷地境界から一律 10m までの範囲を対象としています。なお、対象外の方でご希望の方がいらっしゃいましたら下記連絡先までご相談ください。 金沢商店株式会社：03-3742-0967
7	擁壁の解体範囲について	本工事においては敷地南側の出入口ゲートを設置する部分のみ擁壁を解体します。幅は 7m 程度の予定です。
8	アスベスト含有建材について	現在判明している含有建材は、説明会資料の通りです。新たな含有建材が判明した場合は南北の掲示板に張り出すことにより、お知らせします。
9	周辺道路の通行止めについて	大型重機の搬出入時に前面道路の一時的な通行止めを行います。時間帯は午前 6 時から 7 時頃です。近隣の皆様にはお知らせ文を配布し、掲示板にてお知らせすると共に大田区の H P に掲載します。
10	具体的な解体工法について	重機に油圧圧砕機を装着し、建物の上部からコンクリートをかみ砕き、鉄筋を切断しながら解体を行います。

11	ヒマラヤスギの伐採時期について	ヒマラヤスギについて、今回の取壊し工事では解体工事範囲（工事説明会資料6ページの仮囲い範囲内）を伐採する予定です。伐採時期は令和7年9月頃と令和8年2月～3月頃の2回に分けて行う予定です。
----	-----------------	--